

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**  
**เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**(๑) แผนงานการเกษตร**

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้งบ ประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในสำนักงานเทศบาลตำบลพัง โคนศรีจำปาให้น่าอยู่ เช่น ค่า วัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ค - ธ.ค ๖๘	-	-	/	๓๔,๙๙๗	โอนงบประมาณ เพิ่ม ๑,๕๐๐.-
๒	โครงการปลูกต้นไม้ประจำปี ของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ ประจำปีของชาติ เช่น ค่าวัสดุ อาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	พ.ค - ส.ค ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการวันรักษาดินไม้	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันรักษาดินไม้ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๕,๐๐๐	ต.ค - พ.ย ๖๘	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	
๔	โครงการหมู่บ้านนาร่องการปลูกผักสวนครัวขนาดเล็กในครัวเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหมู่บ้านนาร่องการปลูกผักสวนครัวขนาดเล็กในครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาเพิ่มรายได้ในครัวเรือน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๗๐ คน	๑๐,๐๐๐	พ.ย ๖๘ - มี.ค ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี โดยการปกป้อง ทรัพยากร สรรวจเก็บรวบรวม ทรัพยากร เป็นการสร้าง จิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรและกิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการอนุรักษ์ ทรัพยากร เช่น ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่า เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๖๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖	โครงการอนุรักษ์แหล่ง เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการอนุรักษ์แหล่ง เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปลูก จิตสำนึกในการอนุรักษ์ปลา และรักษาสมดุลของระบบ นิเวศ เช่น ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	ก.พ - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว  
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/ รัฐพิธี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธี การทางศาสนาหรืองานรัฐพิธี เช่น ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างรับเสด็จ ส่งเสด็จหรือ เกี่ยวเนื่อง กับการรับเสด็จ ส่ง เสด็จพระมหากษัตริย์พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์งานรัฐพิธี หรือพระราชพิธีต่างๆ ค่าพาน พุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่ม ดอกไม้พานพุ่มเงิน พุ่มทอง กรวยดอกไม้พวงมาลัย ช่อ ดอกไม้กระเช้าดอกไม้หรือพวง มาลา สำหรับวางอนุสาวรีย์หรือ ใช้ในการจัดงานจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับพิธีการรับพิธีวันสำคัญ ต่างๆตามวโรกาสต่างๆ ฯลฯ	๙๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	/	-	๔,๕๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว  
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒	ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติ กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคล หรือราชพิธีต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจที่ เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรม ราชาภิเษกและการจัดโครงการและ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม จิตอาสาตามความจำเป็นเหมาะสม และสมพระเกียรติ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง การกำหนด ยกเว้นค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง รวมถึงให้ ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง สิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วม ทางการเมืองในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามความ เหมาะสม โดยคำนึงถึงฐานะการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่	เพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	๒๕,๐๐๐	มิ.ย - ก.ย ๖๙	-	-	/	๒๕,๐๐๐	
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดเวทีประชาคม ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๑๒๐ คน	๒๐,๐๐๐	เม.ย - มิ.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว  
(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยการฝึกอบรมส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน มีความรู้และประสบการณ์นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๗๐ คน	๒๐,๐๐๐	พ.ย ๖๘ - พ.ค ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว  
(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒	โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติดและโรคเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติดและโรคเอดส์โดยการจัดกิจกรรมให้แก่เยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปาได้ตระหนักถึงภัยของยาเสพติด และโรคเอดส์ และวิธีการห่างไกลยาเสพติด เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	ธ.ค - เม.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการปฐมนิเทศและ ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดอนตาลโนนสูง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการปฐมนิเทศและประชุม ผู้ปกครอง โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการปฐมนิเทศ ค่า จัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๔,๐๐๐	พ.ค ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	
๒	โครงการปฐมนิเทศและ ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านนาเหมือง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการปฐมนิเทศและประชุม ผู้ปกครอง โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการปฐมนิเทศ ค่า จัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๕,๐๐๐	พ.ค ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เงินรางวัล ค่าการแสดงผลและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย ๗๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค ๖๙	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	
๔	โครงการวันแม่ แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาล โนนสูง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาล โนนสูง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๕,๐๐๐	ส.ค ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	โครงการวันแม่ แห่งชาติศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเหมือง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา เหมือง โดยมี ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	ส.ค ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๙๐๔,๐๕๐ บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว) จำนวน ๒๕๕,๐๐๐ บาท - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จำนวน ๑๑๙,๑๑๐ บาท	๑,๒๗๘,๑๖๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	/	-	๖๐๘,๘๐๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาเหมือง	เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือจัดจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑- ป.๖ ของโรงเรียนบ้านนาเหมือง อัตรามื้อละ ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน กลุ่มเป้าหมาย ๑๔๑ คน	๖๒๐,๔๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	/	-	๒๘๗,๕๒๐	
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง	เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือจัดจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑- ป.๖ ของโรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน กลุ่มเป้าหมาย ๘๔ คน	๔๕๓,๖๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	/	-	๒๐๒,๕๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง หญ้าปล้อง	เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดทำหรือจัดจ้าง ทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก อนุบาลและเด็ก ป.๑- ป.๖ ของโรงเรียนบ้านหนองหญ้า ปล้อง อัตรามื้อละ ๓๖ บาท ต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน กลุ่มเป้าหมาย ๔๘ คน	๓๔๕,๖๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	/	-	๑๔๔,๐๐๐	
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย	เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดทำหรือจัดจ้าง ทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก อนุบาลและเด็ก ป.๑- ป.๖ ของโรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย อัตรามื้อละ ๓๖ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน กลุ่มเป้าหมาย ๒๔ คน	๑๗๒,๘๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	/	-	๕๐,๔๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
(๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชนด้านยา เสพติด โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำ สนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงิน รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด งาน เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	มี.ค - มี.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	
๒	โครงการจัดงานประเพณีวัน ลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดงานประเพณีวันลอยกระทง เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการ จัดงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด งาน เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย ๖๘	-	-	/	๑๒๙,๙๙๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
(๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้าง สุข	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยมีค่าใช้จ่ายตามภารกิจที่ เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธี การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day พิธีเจริญพระ พุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา พิธีทางศาสนา ฯลฯ ประกอบด้วยค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด งาน เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
(๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	โครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในวัน วิสาขบูชา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องใน วันวิสาขบูชา โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	พ.ค ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	
๕	โครงการสืบสานวิถีชีวิต ๕ ชน เผ่าอำเภอฟังโคน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสืบสานวิถีชีวิต ๕ ชนเผ่าอำเภอฟังโคน โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย โครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	ก.พ ๖๙	-	-	/	๕๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการปรับ สภาพแวดล้อมและสิ่ง อำนวยความสะดวกของผู้ สูงอายุ ผู้พิการ โดยการ ปรับปรุงที่อยู่อาศัยของ ผู้สูงอายุและผู้พิการให้มี ความปลอดภัย สะดวกสบายรวมถึงการ ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องครัว ทางเดิน บันได และพื้นที่ อื่นๆ กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ	๒๐,๐๐๐	พ.ย ๖๘ - ก.พ ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
(๔) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๙,๖๓๓,๖๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	-	/	-	๔,๖๙๗,๐๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ ความพิการ	๒,๑๖๙,๖๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	-	/	-	๑,๐๙๙,๘๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	๓๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	-	/	-	๔๒,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีภัณฑ์กำจัดยุง ค่าจัดซื้อสารเคมีทรายที่มีฟอสกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ	๑๕๕,๔๒๓	พ.ค - ก.ค ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน  
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง กับกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นในการดำเนินกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มี แอลกอฮอล์ ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆที่จำเป็นต่อโครงการ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๗,๑๒๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ค่าอุปกรณ์ การฉีดและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในการจัดทำ โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง ในการจัดประชุม เป็นต้น	๖๗,๗๘๐	มี.ค - เม.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่ อ ส ัน ธิ บ ุ ส ุ น ุ ให คณักรรรมการหมู่บ้าน ภายในเขตเทศบาลตำบลพัง โคนศรีจำปาจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๒๐,๐๐๐	มิ.ย - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการกิจกรรมและปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการกิจกรรมและ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โครงการตามรอยพระยุคลบาท ฯลฯ โดยเฉพาะสถาบัน พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันอัน สำคัญของชาติเป็นศูนย์รวมแห่ง ความสามัคคีของคนในชาติโดยให้ ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย เช่น ค่า พาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	
๒	โครงการจัดกิจกรรม อปพร.	จัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. รวมทั้งกิจกรรมของศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา ทั้งในและนอกสถานที่ กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๑๐,๐๐๐	มี.ค ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการเพิ่มศักยภาพของ อปพร.	จัดฝึกอบรมทบทวนและ ฝึกอบรมเพิ่มเติมอาสาสมัคร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๕๐,๐๐๐	ม.ค - มี.ค ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนจิต อาสาภัยพิบัติ เทศบาลตำบล พังโคนศรีจำปา	จัดฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัย พิบัติเทศบาลตำบลพังโคน ศรีจำปา กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๙๗,๐๐๐	ม.ค - มี.ค ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	
๕	โครงการอบรมการป้องกัน อัคคีภัยในโรงเรียน	จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยใน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบล พังโคนศรีจำปา กลุ่มเป้าหมาย ๗๐ คน	๒๕,๐๐๐	ก.ค - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	
๖	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	จัดอบรมให้ความรู้ให้กับเด็ก นักเรียน กลุ่มเป้าหมาย ๗๐ คน	๕๐,๐๐๐	มี.ค - เม.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจ้าแม่พิมพ์า ๒ บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๔ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจ้า แม่พิมพ์า ๒ บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๔ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัฒนาฟาร์ม บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๔ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัฒนาฟาร์ม บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๔ ตำบลพังโคน อำเภอ พังโคน จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๔,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีเจริญ บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีเจริญ บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๕.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหะมะรุลิน ๑ บ้านดอนตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหะมะรุลิน ๑ บ้านดอนตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยรูปสี่เหลี่ยมที่บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๔ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยรูปสี่เหลี่ยมที่บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๔ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๕๐ ตารางเมตร	๗๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคำผักหนามบ้านคำน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคำผักหนาม บ้านคำน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองหญ้าปล้อง - บ้านสร้างชุย หมู่ที่ ๖ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองหญ้าปล้อง - บ้านสร้างชุย หมู่ที่ ๖ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบุญรอดบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๗ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบุญรอดบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๗ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายประชาร่วมใจ (สะพานหนองห้วยยาง) หมู่ที่ ๓ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายประชาร่วมใจ (สะพานหนองห้วยยาง) หมู่ที่ ๓ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕.๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔.๒๐ ตารางเมตร	๒๕,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีชลประทาน บ้านพังโคน หมู่ที่ ๑ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีชลประทาน บ้านพังโคน หมู่ที่ ๑ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตารางเมตร	๒๗๖,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีบูรพา บ้านพังโคน หมู่ที่ ๑ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีบูรพา บ้านพังโคน หมู่ที่ ๑ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖.๐๐ ตารางเมตร	๒๔,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีสำราญ บ้านนาเหมื่อน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีสำราญ บ้านนาเหมื่อน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	/	-	๒๙๗,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสะพาน คสล.ห้วยแก - ศาลเจ้าแม่พิมพ์า บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๔ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสะพาน คสล.ห้วยแก - ศาลเจ้าแม่พิมพ์า บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๔ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	/	-	๒๙๗,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสามัคคีธรรม ๒ บ้านนาเหมือง หมู่ที่ ๒ ตำบลพังโคน อำเภอฟังโคน จังหวัดสกลนคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสามัคคีธรรม ๒ บ้านนาเหมือง หมู่ที่ ๒ ตำบลพังโคน อำเภอฟังโคน จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๕.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	/	-	๒๙๗,๐๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าศาลเจ้าปู่ - สำนักสงฆ์บ้านดอนตาล บ้านดอนตาล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพังโคน อำเภอฟังโคน จังหวัดสกลนคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าศาลเจ้าปู่ - สำนักสงฆ์บ้านดอนตาล บ้านดอนตาล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพังโคน อำเภอฟังโคน จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	/	-	๒๙๗,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๖	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ๒ ช่องทาง ห้วยยาง บ้านนาเมืองใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ๒ ช่องทาง ห้วยยาง บ้านนาเมืองใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ขนาดและปริมาณ งาน ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ชนิด ๒ ช่องทาง	๓๘๑,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	/	-	๓๗๑,๐๐๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยเจริญไชย บ้านนาเมืองใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยเจริญไชย บ้านนาเมือง ใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร	๑๐๔,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๘	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน สำนักงานเทศบาล บ้านนาหม่องใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพังโคน อำเภอฟังโคน จังหวัดสกลนคร อาคาร คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร	๗๒๖,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	
๑๙	โครงการขุดลอกห้วยยาง บ้านนาหม่องใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพังโคน อำเภอฟังโคน จังหวัดสกลนคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอก ห้วยยาง บ้านนาหม่องใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพังโคน อำเภอฟังโคน จังหวัดสกลนคร ขนาดและปริมาณงาน ตามแบบ แปลนของเทศบาลตำบลพังโคนศรี จำปา หรือมีปริมาณ ดินขุด ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ลูกบาศก์ เมตร	๑๑๖,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	/	-	๑๑๓,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายข้างอุ่มมรดข้างโคก บ้านสร้างขุย หมู่ที่ ๖ ตำบลพังโคน อำเภอฟังโคน จังหวัดสกลนคร	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายข้างอุ่มมรดข้างโคก บ้านสร้างขุย หมู่ที่ ๖ ตำบลพังโคน อำเภอฟังโคน จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร ลงลูกรังตามสภาพผิวจราจรถนนที่ ชำรุดหรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๒,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายชายทุ่ง - บ้านพังโคน บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพังโคน อำเภอฟังโคน จังหวัดสกลนคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังสาย ชายทุ่ง - บ้านพังโคน บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพังโคน อำเภอฟังโคน จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร ลงลูกรังตาม สภาพผิวจราจรถนนที่ชำรุด หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๘ ลูกบาศก์เมตร	๔๙,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยเสือแมบ บ้านดอน ตาล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	เพื่อจ่ายเป็นโครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง สายห้วยเสือแมบ บ้านดอน ตาล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร ลงลูกรังตามสภาพผิวจราจรถนนที่ ชำรุดหรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า ๓๙๐ ลูกบาศก์เมตร	๗๔,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ร่วมใจพัฒนา (ตลาดโคระปือ) บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายร่วมใจพัฒนา (ตลาดโค กระปือ) บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพังโคน อำเภอ พังโคน จังหวัดสกลนคร โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมมุมถนนมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๘.๒๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๒ ท่อน	๑๘,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๔	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ร่วมใจพัฒนา บ้านนาเหมือง น้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายร่วมใจพัฒนา บ้านนา เหมืองน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบล พังโคน อำเภอพังโคน จังหวัด สกลนคร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕.๐๐ ตารางเมตร	๓๙,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายร่วมอุทิศ (หน้าบ้าน นายพรชัย นรสาร) บ้านนา เหมืองใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายร่วมอุทิศ (หน้าบ้านนาย พรชัย นรสาร) บ้านนาเหมืองใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพังโคน อำเภอ พังโคน จังหวัดสกลนคร ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๐๐ ตารางเมตร	๑๐๔,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	/	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๖	โครงการปรับปรุงห้อง กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง ห้องกองการศึกษา ติดตั้งประตู และผนังห้องกองการศึกษา ด้วยวงกบอลูมิเนียม สีชา, กรอบ บานอลูมิเนียมสีชาและกระจกสีชา ดำ หนา ๖ มม. อุปกรณ์ล๊อค พร้อมติดตั้งครบชุด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร	๒๕,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	-	/	๒๕,๐๐๐	
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรอุปถัมภ์ ๑ บ้านนา เหมืองน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรอุปถัมภ์ ๑ บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ขนาดและ ปริมาณงาน ทำการวางท่อ ค.ส.ล. มอก. ไม่ต่ำกว่าชั้น ๓ ขนาด ๘ ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	-	/	-	๔๘๔,๐๐๐	

