

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสำนักงาน	๓๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๒๕๖๖	ธ.ค.๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ	๒๐,๐๐๐	-	ส.ค.๒๕๖๗	ส.ค.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการวันรักต้นไม้	๑๐,๐๐๐	๑,๔๗๐	พ.ย.๒๕๖๖	พ.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการหมู่บ้านนำร่องการปลูกผักสวนครัวขนาดเล็กใน ครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๒๕๖๖	ธ.ค.๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	๓๐,๐๐๐	-	ก.ค.๒๕๖๗	ก.ค.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสมหามงคลหรือราชพิธีต่างๆ	๔๐,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆการจัดนิทรรศการ,พิธีการเปิดอาคารต่างๆ	๑๐,๐๐๐	-	ก.ย.๒๕๖๗	ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	ค่าจัดในการจัดงานต่างๆการประกวดการแข่งขันต่างๆ	๕,๐๐๐	-	ก.ย.๒๕๖๗	ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ รับ - ส่งเสด็จฯ	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	ค่าใช้จ่ายในรัฐพิธี	๓๕,๐๐๐	๕๗,๔๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ก.ย.๒๕๖๗	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม	๓๐,๐๐๐	-	มี.ค.๒๕๖๗	มี.ค.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	๔๐,๐๐๐	-	ก.พ.๒๕๖๗	ก.พ.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมือง	๓๐,๐๐๐	—	มี.ค.๒๕๖๗	มี.ค.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการเยาวชนต้นกล้าด้านยาเสพติดและโรคเอดส์	๓๐,๐๐๐	—	มี.ย.๒๕๖๗	มี.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการอบรม ส่งเสริมอาชีพพระยะสั้น	๓๐,๐๐๐	—	มี.ค.๒๕๖๗	มี.ค.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาล โนนสูง	๕,๐๐๐	๒,๐๗๐	พ.ค.๒๕๖๗	พ.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเหมือง	๕,๐๐๐	๔,๔๕๐	พ.ค.๒๕๖๗	พ.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาลโนนสูง	๑๐,๐๐๐	-	เม.ย.๒๕๖๗	เม.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเหมือง	๑๐,๐๐๐	-	เม.ย.๒๕๖๗	เม.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๗	ม.ค.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาลโนนสูง	๕,๐๐๐	๓,๕๘๕	ส.ค.๒๕๖๗	ส.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเหมือง	๕,๐๐๐	๔,๙๗๐	ส.ค.๒๕๖๗	ส.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๒๑๐,๗๒๘	๙๒๖,๓๐๗	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาเหมือง	๖๔๒,๔๐๐	๕๘๘,๕๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง	๔๙๑,๔๐๐	๔๑๘,๕๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง	๓๔๕,๖๐๐	๒๖๒,๘๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย	๒๐๘,๘๐๐	๑๒๔,๒๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอพังโคนด้านยาเสพติด	๘๐,๐๐๐	-	ม.ค.๒๕๖๗	ม.ค.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	-	มี.ค.๒๕๖๗	มี.ค.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์กีฬาหมู่บ้านในเขตเทศบาล ตำบลพังโคนศรีจำปา	๕๐,๐๐๐	-	ก.พ.๒๕๖๗	ก.พ.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการค้นหาและยกย่องปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญา พื้นบ้าน	๒๐,๐๐๐	-	ก.ค.๒๕๖๗	ก.ค.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๕๔,๕๙๐	พ.ย.๒๕๖๖	พ.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖	ธ.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา	๑๐,๐๐๐	๔,๔๕๐	พ.ค.๒๕๖๗	พ.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอพังโคน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ก.พ.๒๕๖๗	ก.พ.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยตนเอง	๗๐,๐๐๐	-	เม.ย.๒๕๖๗	เม.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐	-	ธ.ค.๒๕๖๖	ธ.ค.๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	-	ก.ย.๒๕๖๗	ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๔ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๑๐๐,๐๐๐	๗,๙๒๑,๗๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๓๕๐,๐๐๐	๑,๙๐๕,๘๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๘๐,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการ big cleaning day (หนองห้วยยาง)	๑๐,๘๙๐	-	ธ.ค.๒๕๖๖	ธ.ค.๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการทำหมันสุนัขและแมว	๑๔,๐๙๐	-	ก.พ.๒๕๖๗	ก.พ.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๑๒,๒๙๐	-	ก.ย.๒๕๖๗	ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๑๐,๐๐๐	-	ก.ค.๒๕๖๗	ก.ค.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๘๕,๕๗๖	๕๙,๗๘๐	มิ.ย.๒๕๖๗	มิ.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร	๑๙,๖๐๐	-		ส.ค.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

## ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของเทศบาล	๒๐,๐๐๐	-	มี.ค.๒๕๖๗	มี.ค.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

## ๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการกิจกรรมและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๓๐,๐๐๐	-	ก.พ.๒๕๖๗	ก.พ.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการจัดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	๖๐,๐๐๐	๓๖,๕๗๐	ม.ค.๒๕๖๗	ม.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการจัดกิจกรรม อปพร.	๑๐,๐๐๐	-	มี.ค.๒๕๖๗	มี.ค.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการเพิ่มศักยภาพของ อปพร.	๕๐,๐๐๐	-	ก.ค.๒๕๖๗	ก.ค.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาลตำบลพังโคน ศรี จำปา	๙๗,๐๐๐	-	พ.ค.๒๕๖๗	พ.ค.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๖	โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน	๒๕,๐๐๐	-	ธ.ค.๒๕๖๖	ธ.ค.๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการจัดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๖๐,๐๐๐	๒๘,๘๐๐	เม.ย.๒๕๖๗	เม.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	๕๐,๐๐๐	-	มิ.ย.๒๕๖๗	มิ.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๙	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรพังโคน	๒๒,๐๐๐	-	ก.ค.๒๕๖๗	ก.ค.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนนาตองนอก บ้านดอนตาล หมู่ ๑๑	๑๕๐,๐๐๐	-	ก.ย.๒๕๖๗	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

## ๕.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนแม่ผาอุทิศ บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ ๑๓	๑๐๙,๐๐๐	-	ก.ย.๒๕๖๗	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนศรีสำราญ บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ ๑๓	๑๒๓,๘๒๙	-	ก.ย.๒๕๖๗	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนศิริมงคล บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ ๗	๗๔,๐๐๐	-	ก.ย.๒๕๖๗	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนประชาอุทิศ (ข้าง มทร.อีสาน) บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ ๓	๖๐,๐๐๐	-	ก.ย.๒๕๖๗	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนประชาอุทิศ บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ ๑๓	๑๐๕,๐๐๐	-	ก.ย.๒๕๖๗	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งคอมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนหน้าวัดสายแก้ว บ้านโนนสูง หมู่ ๔	๙๐,๐๐๐	-	ก.ย.๒๕๖๗	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนแม่คำ บ้านนาหมือ่ง หมู่ที่ ๒	๗๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนไกลกังวล บ้านดอนตาล หมู่ที่ ๕	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนผดุงการ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๗	๒๙๙,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนพ่อนนทอุทิศ บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ ที่ ๓	๓๒๓,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนร่วมใจพัฒนา บ้านค่าน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๒	๓๖๒,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนศรีตะวัน บ้านดอนตาล หมู่ที่ ๑๑	๑๙๙,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนศรีบูรพา บ้านพังโคน หมู่ที่ ๑	๓๒๓,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนศรีสำราญ บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ ๑๓	๒๙๔,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสวนสุขภาพ - ดอนไฮ บ้าน ดอนตาล หมู่ที่ ๕	๓๔๘,๐๐๐	๓๔๘,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสารคาม บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๗	๑๕๔,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนอำมาตมนตรี บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๔	๗๗,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

## ๕.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนจำปาเจริญสุข บ้านนาหมืองใหญ่ หมู่ที่ ๑๐	๒๙๔,๐๐๐	๒๕๗,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนประชากรราษฎร์ร่วมใจ บ้านสร้างขุย หมู่ที่ ๖	๒๗๙,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนร่วมอุทิศ บ้านสร้างขุย หมู่ที่ ๖	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนศรีสำราญ บ้านนาหมืองน้อย หมู่ที่ ๑๓	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการถนนเพื่อการเกษตร ถนนสามัคคีธรรม บ้านนาหมือง หมู่ที่ ๒	๒๕๗,๐๐๐	๒๔๔,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	โครงการยกระดับถนน ถนนประปา บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๔	๒๑๒,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนปู่เจ้า บ้านดอนตาล หมู่ที่ ๑๑	๒๙๒,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหลังวัดสายแก้ว บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๔	๑๙๓,๐๐๐	๑๙๓,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบท่อกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๑	ค่าปรับปรุงบำรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

## ๕.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้าน ดอนตาล หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนภายในหมู่บ้าน บ้าน ดอนตาล หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านนาเหมือง หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ ๑๓	๑๐๐,๐๐๐	๒๕,๖๖๙	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้าน นาเหมืองน้อย หมู่ที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้าน นาเหมืองใหญ่ หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้าน โนนสูง หมู่ที่ ๔	๑๐๐,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้าน สร้างขุ่ย หมู่ที่ ๖	๑๐๐,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๗	๑๐๐,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านคำ น้ำเย็น หมู่ที่ ๑๒	๑๐๐,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๒	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านพังโคน หมู่ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้พิการ	๕๐,๐๐๐	-	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๔	โครงการปรับปรุงและขยายถนน คสล. ถนนชายทุ่ง บ้านนาเหมือง น้อย หมู่ที่ ๓	๒๑๙,๐๐๐	๑๘๙,๗๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

**- ปัญหา/อุปสรรค**

1) ประชาชนมีความต้องการบริการสาธารณะซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหา และไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรม ในเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุม ทุกยุทธศาสตร์ การพัฒนา

**- ข้อเสนอแนะ**

1) ตรวจสอบปัญหาให้ชัดเจน และลำดับความสำคัญโดยให้ความสำคัญร้อนของประชาชนเป็นลำดับแรก และควรตรวจสอบว่าโครงการ/กิจกรรมใด ควรดำเนินการเร่งด่วน หรือโครงการ /กิจกรรมใดควรดำเนินการภายหลัง และควรใช้มติประชาคมของแต่ละหมู่บ้านเป็นตัวกำหนดลำดับก่อนหลัง

2) การตั้งงบประมาณควรตั้งให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่ต้องดำเนินการ

3) จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปสู่การปฏิบัติควรแบ่งสัดส่วนงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์และมีการกระจายให้สอดคล้องกัน